



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)
RUA MARIA DO CARMO BRITO, S/N - SAMBURÁ
TEL (84) 98714-2123




**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
LUGAR DE FÉ, CULTURA E OPORTUNIDADE

OBRA: Reforma da Escola Vicente de França Monte e Cobertura da Quadra de esportes
LOCAL: Conjunto Amarante - São Gonçalo do Amarante/RN
DATA: Setembro /2021

SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		19.336,42	3.867,28	3.867,28	3.867,28	3.867,28	3.867,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		4.706,66	4.706,66				
3	Demolições e retiradas	100,00%	100,00%				
		7.226,32	7.226,32				
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%				
		29.241,02	29.241,02				
5	Estrutura de Concreto Armado	100,00%	50,00%	50,00%			
		30.535,06	15.267,53	15.267,53			
6	Alvenarias, Painéis e Divisórias	100,00%	100,00%				
		40.244,07	40.244,07				
7	COBERTURAS E FORROS	100,00%	20,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
		171.876,20	34.375,24	34.375,24	85.938,10	51.562,86	
8	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%				
		57.976,05	57.976,05				
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00%	100,00%				
		5.552,16	5.552,16				
10	PINTURAS	100,00%	100,00%				
		5.711,47	5.711,47				
11	Esquadrias	100,00%	100,00%				
		0,00	0,00				
12	Instalações elétricas e Telefônicas	100,00%	100,00%				
		26.199,75	26.199,75				
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%				
		13.485,05	13.485,05				
Porcentagem			14,63%	22,75%	21,79%	20,49%	20,34%
Custo			60.308,81	93.754,12	89.805,38	84.418,17	83.803,74
Porcentagem Acumulado			14,63%	37,39%	59,18%	79,66%	100,0%
Custo Acumulado			60.308,81	154.062,93	243.868,32	328.286,49	412.090,23


Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil CREA 210540736-6