



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M.
DOM JOAQUIM DE ALMEIDA

ENDEREÇO: ESTRADA DE GUANDUBA - SÃO
GONÇALO DO AMARANTE - RN
DATA: MAIO/ 2022

Bancos
SINAPI - 03/2022 - RN
ORSE - 02/2022 - SE
SEINFRA - 027 - CE
CAERN - 11/2021 - RN

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	24,64%	16,27%	16,86%	17,66%	18,27%	6,30%
		21.705,24	5.348,17	3.531,44	3.659,50	3.833,15	3.965,55	1.367,43
2	SERVIÇO PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		29.852,73	29.852,73					
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		4.634,90	4.634,90					
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		51.812,74	51.812,74					
5	ESTRUTURAS	100,00%	100,00%					
		34.772,36	34.772,36					
6	ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		34.729,46	17.364,73	17.364,73				
7	COBERTURA E FORRO	100,00%	10,00%	70,00%	20,00%			
		113.537,93	11.353,79	79.476,55	22.707,59			
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%		10,00%	55,00%	35,00%		
		98.533,14		9.853,31	54.193,23	34.486,60		
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00%			20,00%	80,00%		
		59.980,18			11.996,04	47.984,14		
10	PINTURAS	100,00%			25,00%	40,00%	35,00%	
		57.230,27			14.307,57	22.892,11	20.030,59	
11	ESQUADRIAS	100,00%					100,00%	
		42.760,86					42.760,86	
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%					100,00%	
		46.317,96					46.317,96	
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%						100,00%
		25.286,52						25.286,52
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TV	100,00%						100,00%
		6.452,24						6.452,24
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%						100,00%
		174,13						174,13
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		3.174,66						3.174,66
Porcentagem Custo			24,59%	17,47%	16,94%	17,31%	17,92%	5,78%
Custo Acumulado			155.139,42	110.226,04	106.863,92	109.196,00	113.074,96	36.454,98
Porcentagem Acumulado			24,59%	42,06%	58,99%	76,3%	94,22%	100,0%
Custo Acumulado			155.139,42	265.365,46	372.229,38	481.425,37	594.500,33	630.955,32

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng, Civil CREA 210540736-6